

SEGUNDA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEAREAS PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DENOMINADA “CAMIÑO ESCOLAR SEGURO AO CEIP RAMIRO SABELL DE PONTEAREAS”, NO MARCO DO PROGRAMA PROVINCIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS SINGULARES PARA A RECUPERACIÓN POST-COVID-19. PROGRAMA REACPON (REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA)

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE POR:

Pode verificar a integridade deste documento
no enderezo: <https://sede.depo.gal>
Código seguro de verificación (CSV):OKC8C8Y2A8ZNNWPBO



SEGUNDA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEAREAS PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DENOMINADA “CAMIÑO ESCOLAR SEGURO AO CEIP RAMIRO SABELL DE PONTEAREAS”, NO MARCO DO PROGRAMA PROVINCIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS SINGULARES PARA A RECUPERACIÓN POST-COVID-19. PROGRAMA REACPON (REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA)

En Pontevedra, na data da sinatura electrónica

INTERVEÑEN

Dunha parte, D.^a María del Carmen Silva Rego, quen actúa no nome e representación da Deputación Provincial de Pontevedra, en virtude do seu cargo como presidenta deste organismo e en función das atribucións que lle confiren o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), e o artigo 105 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALGA).

Doutra parte, D.^a María Cristina Fernández Davila, quen actúa no nome e na representación do Concello de Ponteareas, en virtude da súa condición de alcaldesa-presidenta da citada Corporación, segundo o disposto no artigo 21 da LRBRL, no artigo 61.1 da LALGA e no artigo 41.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

Actúa D. Carlos Cuadrado Romy, en calidade de secretario xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra.

Ámbalas dúas partes actúan nas representacións expresadas e recoñécense reciprocamente capacidade bastante para o outorgamento e formalización deste convenio, con base nos principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas e, a estes efectos, de común acordo,

EXPOÑEN

I. Na data 17/12/2021 o Pleno da Corporación Provincial, adoptou o acordo núm. 4.7719 polo que se aprobou a concesión dunha subvención, polo procedemento de concorrência competitiva ao Concello de Ponteareas, con destino á execución da actuación denominada “CAMIÑO ESCOLAR SEGURO AO CEIP RAMIRO SABELL DE PONTEAREAS”, ao abeiro do Programa provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a recuperación post-Covid-19 – Programa ReacPon (Reacciona Pontevedra Provincia) (expte. 2021025615).



II. O orzamento do investimento ascendía a 963.527,36€ e a subvención concedida a 722.645,52€ (75%), completándose o financiamento mediante unha achega municipal por importe de 240.881,84€ (25%).

III. De acordo co previsto na base reguladora 7ª.2.h) do Programa, mediante a resolución presidencial núm. RP2022000418 de 24/01/2022, aprobouse o correspondente convenio de colaboración, que se asinou o día 08/02/2022. O dito convenio ten por obxecto definir as actuacións obxecto de subvención e concretar de xeito pormenorizado as obrigas das partes (expte. 2021040010).

IV. A cláusula Segunda do referido convenio, relativa ao financiamento, establece o seguinte: *“O custo total da actuación ascende a novecentos sesenta e tres mil cincocentos vinte e sete euros con trinta e seis céntimos (963.527,36€).*

Deste importe, a Deputación financiará unha contía máxima de setecentos vinte e dous mil seiscentos corenta e cinco euros con cincuenta e dous céntimos (722.645,52€), que supón unha porcentaxe total sobre o orzamento do 75%, que se imputarán contra a aplicación orzamentaria 2022/942.9420.762.75.2021 do vixente orzamento provincial.

Pola súa banda, o Concello achegará a cantidade restante ata completar o orzamento, o que supón unha contía de douscentos corenta mil oitocentos oitenta e un euros con oitenta e catro céntimos (240.881,84€) e unha porcentaxe de cofinanciamento do 25%, que será financiada contra a correspondente aplicación do orzamento do concello ou con outro tipo de axudas que a entidade local poida obter”.

V. Por acordo núm. 21.31265 da Xunta de Goberno do 11/02/2022 concedeuse unha subvención ao dito concello por importe de 240.881,84€, con cargo á anualidade 2022 do Plan Concellos 2022-23, para financiar a totalidade da achega municipal do investimento do Programa ReacPon (expte. 2022001947).

VI. Na data 07/04/2022 o Concello adxudica a realización do investimento por importe de 730.642,81€ (IVE incluído), resultando unha baixa de adxudicación de 232.884,55€ (24,17%), formalizándose o contrato administrativo o 13/04/2022.

VII. Na data 20/07/2022 o Concello presenta no Rexistro da Deputación (núms. rexistro WEB2022040903) a solicitude de autorización para a redacción dun proxecto modificado presentada no rexistro do Concello polo director de obra, e na data 31/08/2022 o Concello presentou (núm. rexistro WEB2022047013), entre outros documentos, o proxecto modificado (emendado na data 20/09/2022 (núm. rexistro WEB2022050119). O orzamento do proxecto modificado ascendía a 1.273.347,25€, supoñendo un incremento de 309.819,89€ (32,15%) sobre o orzamento inicial, e aplicando a porcentaxe de adxudicación ao dito incremento resultou un importe de 234.936,41€, financiado, en parte, coa baixa (232.884,55€), e na parte restante cos fondos propios do Concello (2.051,86€).



VIII. A cláusula Quinta do convenio, relativa á súa modificación, establece que “O Concello deberá remitir á Deputación a solicitude xustificada de modificación do convenio de forma inmediata á aparición das circunstancias que a motiven e con antelación suficiente á finalización do prazo de execución concedido.

A Deputación analizará a viabilidade da modificación e autorizará, no seu caso, a sinatura da addenda, previa instrución do correspondente expediente. O Concello deberá remitir a documentación técnica e administrativa que a Deputación lle requira para a tramitación da modificación. Unha vez autorizada e aprobada a modificación por ambas partes, firmárase a correspondente addenda.

A modificación non poderá afectar en ningún caso ao importe máximo da achega da Deputación”.

IX. O artigo 16 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra sinala que, salvo que na resolución da concesión se estableza o contrario, a persoa ou entidade beneficiaria da subvención poderá solicitar do órgano que as concede a modificación da resolución de concesión, non debendo variarse o destino ou finalidade da subvención ou axuda pública. A solicitude de modificación deberá estar suficientemente xustificada, presentándose de forma inmediata á aparición das circunstancias que a motiven e con antelación á finalización do prazo de execución inicialmente concedido, salvo que para as modificacións se fixen outros prazos. En concorrencia competitiva a modificación só será posible no caso de que non altere a puntuación obtida por aplicación dos criterios de concesión. O acto polo que se acorde a modificación da resolución de concesión da subvención será adoptada polo órgano que a concedeu, previa instrución do correspondente expediente no que, xunto á proposta razoada do órgano instrutor, se acheguen os informes pertinentes e, segundo o caso, a solicitude ou as alegacións da persoa beneficiaria, sen que poida significar dano aos dereitos de terceiros.

X. Na data 30/09/2022 o Pleno da Corporación Provincial, mediante o acordo núm. 8.7861 (CSV: Q57L92JJQQAUYYZ2), aproba o proxecto modificado, tendo en conta as novas obrigas económicas en relación ao orzamento da actuación, o importe da subvención e o importe a cofinanciar.

XI. Mediante a resolución presidencial núm. RP2022008060, de 14/11/2022, aprobouse a correspondente addenda ao convenio, a cal se asinou o día 17/11/2022, e na que se establece o seguinte cadro de financiamento:

Orzamento (adxudicación proxecto modificado)	965.579,22€
Subvención (Programa ReacPon)	722.645,52€
Plan Concellos 2022-2023	240.881,84€
Achega municipal	2.051,86€

XII. Posteriormente, na data 17/03/2023 o Concello presenta no Rexistro da Deputación (núm. rexistro WEB2023018005) a solicitude dunha segunda modificación do proxecto



“nos únicos termos de levar a cabo a obra contratada coas directrices determinadas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, a mellora dos firmes e instalacións propostas e a realidade física do terreo; e así poder satisfacer as necesidades que se pretendieron cubrir mediante o contrato inicial,...”, tendo en conta que se detectaron deficiencias no firme debido a problemas nas instalacións subterráneas de abastecemento, saneamento, electricidade, ..., e aproveitando a execución das obras “para non aumentar o prexuízo da veciñanza ao executalas no menor espazo de tempo posible e ao interese xeral de que, unha vez realizadas as novas pavimentacións, non se teña a necesidade de levantar as rúas nos vindeiros anos...”.

O Concello tamén presenta, entre outros documentos, o Decreto de autorización para a redacción do proxecto modificado, o proxecto modificado (emendado o 20/03/2023 (núm. rexistro WEB2023018846)), o certificado do Acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do dito proxecto e o compromiso de financiar a modificación con fondos propios. O orzamento do novo proxecto ascende a 1.404.835,87€, o que supón un incremento de 131.488,62€ (10,33%) sobre o primeiro modificado.

XIII. Mediante o acordo do Pleno provincial núm. 8.7968, do 31/03/2023, aprobouse o segundo proxecto modificado da dita actuación tendo en conta as novas obrigas económicas en relación ao orzamento da actuación, o importe da subvención e o importe a cofinanciar.

XIV. A cláusula Décima Primeira do convenio, relativa á vixencia, recolle que “*O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total execución das actuacións a que o mesmo se refire e a súa xustificación. En todo caso as actuacións deberán estar executadas na súa totalidade a 30 de abril de 2023. Así mesmo, deberán xustificarse no prazo de cinco meses desde a súa finalización, sen exceder en todo caso o 30 de setembro de 2023.*”

XV. No Pleno do 27/01/2023, adoptouse o acordo núm. 7.7926 polo que se prorroga o prazo de execución dos investimentos acollidos no Programa ReacPon ata o 31/12/2023 e o prazo de xustificación ata o 31/05/2024.

XVI. Por todo o anteriormente exposto, as partes manifestan expresamente o seu desexo de asinar unha segunda addenda, para adaptar o texto do convenio asinado o 08/02/2022, e modificado pola addenda asinada o 17/11/2022, ás novas condicións establecidas nos anteditos acordos do Pleno do 27/01/2023 e 31/03/2023, con arranxo ás seguintes

CLÁUSULAS

PRIMEIRA. FINANCIAMENTO

As partes acordan modificar novamente a cláusula Segunda do convenio, relativa ao financiamento da actuación denominada “CAMIÑO ESCOLAR SEGURO AO CEIP



RAMIRO SABELL DE PONTEAREAS” no marco do Programa ReacPon, por un reaxuste no cadro de financiamento, e quedando redactada do seguinte xeito:

“O custo total da actuación, ascende a un millón sesenta e cinco mil douscentos oitenta e sete euros con cinco céntimos (1.065.287,05€).

Deste importe, a Deputación financiará unha contía máxima de setecentos vinte e dous mil seiscentos corenta e cinco euros con cincuenta e dous céntimos (722.645,52€), que supón unha porcentaxe total sobre o orzamento de adxudicación do 67,84%, que se imputarán contra a aplicación orzamentaria 2023/942.9420.762.75.2021 do vixente orzamento provincial.

Pola súa banda, o Concello achegará a cantidade restante ata completar o orzamento, o que supón unha contía de trescentos corenta e dous mil seiscentos corenta e un euros con cincuenta e tres céntimos (342.641,53€) e unha porcentaxe de cofinanciamento do 32,16%, dos que douscentos corenta mil oitocentos oitenta e un euros con oitenta e catro céntimos (240.881,84€) serán financiados coa subvención concedida pola Deputación con cargo a anualidade 2022 do Plan Concellos 2022-2023 e cento un mil setecentos cincuenta e nove euros con sesenta e nove céntimos (101.759,69€) con cargo á correspondente aplicación do orzamento do concello ou con outro tipo de axudas que a entidade local poida obter.”

O novo financiamento da actuación recóllese na seguinte táboa:

Orzamento (adxudicación 2º proxecto modificado)	1.065.287,05€
Subvención (Programa ReacPon)	722.645,52€
Plan Concellos 2022-2023	240.881,84€
Achega municipal	101.759,69€

SEGUNDA. VIXENCIA

As partes acordan modificar a cláusula Décima primeira do convenio, relativa á vixencia, e quedando redactada do seguinte xeito:

“O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total execución das actuacións a que o mesmo se refire e a súa xustificación. En todo caso as actuacións deberán estar executadas na súa totalidade a 31 de decembro de 2023. Así mesmo, deberán xustificarse no prazo de cinco meses desde a súa finalización, sen exceder en todo caso o 31 de maio de 2024.”

TERCEIRA. RÉXIME XURÍDICO

En todo o demais permanecerá invariable o contido do convenio asinado o 08/02/2022, e modificado pola addenda asinada o 17/11/2022, suxeitándose as partes ás súas cláusulas.



E, como proba de conformidade, as partes que interveñen asinan a segunda addenda na data da sinatura electrónica.

A presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, D.^a María del Carmen Silva Rego
A alcaldesa-presidenta do Concello de Ponteareas, D.^a María Cristina Fernández Davila
O secretario xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, D. Carlos Cuadrado Romay

